

ASSOCIATION SOLIDARITE DJIGUIYA DE SINDOU
ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX ENFANTS DEMUNIS OU ORPHELINS
RECEPISSE DE RECONNAISSANCE
OFFICIEL : N° 2010-002/MATD/RCAS/PLRB/HC
BP 02 SINDOU PROVINCE DE LA LERABA BURKINA FASO
TEL: (00226) 76.08.46.60
EMAIL MOKOPIC@YAHOO.FR

Erster Bericht zum Projekt « Abfallentsorgung in Sindou »

Am 29.4.2011 hat die Vereinigung « Solidarité Djiguiya » den Betrag von **3612€** durch R. Wendelspiess als Unterstützung für die Realisierung eines Projektes zur Erstellung von 10 Abfallsammelstellen in Sindou erhalten.

Seit Erhalt dieses Betrages hat die Vereinigung « Solidarité Djiguiya » ein Arbeitsprogramm für den Start und die Umsetzung des Projektes erstellt. Dieses sieht wie folgt aus:

Datum	Aktivität	Bemerkung
Montag 2/5/ 2011/ 9H	Treffen mit dem Bürgermeister der Gemeinde Sindou, dem Umweltamt, der Bezirksgesundheitsdirektion der Region Leraba und von « Solidarité Djiguiya »	Anwesend waren : <ul style="list-style-type: none">• Bürgermeister• Bausekretär• Vertreter des Grundbuchamtes• Umweltbeauftragte der Provinz Leraba• Leiter des Gesundheitsdienstes Bezirk Sindou• Präsident von Djiguiya.
Dienstag 3/ 5/2011/ 9H	Diskussion mit den traditionellen Autoritäten von Sindou (Chef Brauchtum)	Anwesend waren : <ul style="list-style-type: none">• Vertreter des Grundbuchamtes• Umweltbeauftragte der Provinz Leraba• 2 Mitglieder von Djiguiya• Dorfcchef• 5 Quartierchefs• Chef Brauchtum• Provinz-Koordinatorin der Frauen von Leraba.
Mittwoch 4/5/2011/9H	Besuch der Projektstandorte	Die 5 Standorte wurden besichtigt und unter Aufsicht des Vertreters des Grundbuches abgegrenzt.

		<p>Anwesend waren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umweltbeauftragte • Gesundheitsagent • 5 Quartierchefs • Chef Brauchtum • Präsident von Djiguiya • Bauleiters
Donnerstag 5/5/2011/9H	Treffen mit jenen Personen, die für die Entsorgung des Abfalls bestimmt wurden.	<p>Anwesend waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürgermeister • 5 Quartierchefs • Präsident Djiguiya • 1 Vertreter der Provinz-direktion für die soziale Aktion und die nationale Solidarität in der Provinz Leraba
Sonntag 8/05/2011/ 20H	Treffen mit der Bevölkerung der 5 Quartiere	<p>Anwesend waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehr Frauen als Männer • Der Umweltbeauftragte • Der Hygienebeauftragte • 5 Mitglieder von Djiguiya
Dienstag 10/5/2011	Bezeichnung der Arbeit (Maurer und Schreiner) für den Bau der Abfallentsorgungsanlagen und der Blech-dächer	<p>Anwesend waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürgermeister • Bauleiter
Samstag 14/05/2011/16H	Setzen des ersten Backsteines durch den Bürgermeister von Sindou	<p>Anwesend waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürgermeister • Dorfchef • Alle 5 Quartierchefs • Chef Brauchtum • Delegation des Hygiene-dienstes • Vertreter Grundbuch • Umweltbeauftragter • Provinz-Koordinatorin der Frauen von Leraba • Vertreter von Solidarité Djiguiya
Freitag 20/5/2011/ 8H	Effektiver Baubeginn	<p>Anwesend waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Präsident Djiguiya • Bauleiter • 5 Bauarbeiter

Nach 2 Wochen Aktivität für den Bau der Abfallanlage präsentiert sich die finanzielle Bilanz wie folgt (1€ = 655 CFA):

Bezeichnung	Menge	Einheitspreis	Preis total	Bemerkung
Zement, Ziegel und Verputze	130	6750	877500	
Sand Ziegel und Putze	200	1000	200000	
Dachblech	40	4000	160000	Die benötigte Anzahl Bleche war geringer als budgetiert, da die Grundform der Gebäude für die kompostierbaren Abfälle neu rechteckig statt quadratisch ist.
Eisen n°8	40	4000	160000	Wegen der stark sandhaltigen Standorte wurde beschlossen massive Betonpfeiler zu verwenden.
Eisen n°6	20	2800	56000	
Eisen n°8 für Beton	10	4000	40000	
Ochsen	6	140000	840000	Auf Grund einer Ochsenkrankheit welche unsere Region ende 2010 getroffen hat, sind die Preise für Ochsen stark gestiegen (teilweise verdoppelt) Tiere für 125'000F kosten zur Zeit bis zu 200'000F oder mehr und jene für 75'000F kosten 150'000F.
Transportkosten der Ochsen bis nach Sindou	6	Vertrag	15000	Die Ochsen stammen aus einem Dorf rund 40km von Sindou entfernt. Sie wurden von einem Hirten hergebracht.
Handarbeit für die Herstellung der Backsteine	50	400	20000	
TOTAL der bisherigen Ausgaben			2368500	

NB : Die 10 Gebäude sind nun bereits erstellt und die Spenglerarbeiten sollten bis am 13.6.2011 abgeschlossen sein.

Erstellt in Sindou am 4.6.2011

(übersetzt am 7.6.2011 in Oberwil)

Der Präsident
Tiémoko Ouattara

Der Generalsekretär
Koné Bakaramoko

Der Finanzchef
Adja Coulybali



Setzen des ersten Steines in Sindou



Aktueller Bauzustand



Die 6 Ochsen